

环江毛南族自治县名达投资经营有限公司

2022 年河池·环江工业园区扶贫车间三期建设 项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

项目建成有利于国家和政府“精准扶贫”、“稳增长、调结构、促改革、惠民生”实施，有利于提升环江县群众生活水平及提高环江工业园区职工居住环境；从经济角度看，基础设施建设攻坚对整个环江工业园的发展起着决定性作用，有利于推动当地产业发展，带来一系列的租金收入、土地升值、企业税收，提升当地政府与人们的收入水平。从环保角度看，本项目实施过程中非常注重环境保护，预防优先，保证园区可持续发展。

2. 项目实施情况

2#楼、7#楼、8#楼、9#楼、12#楼工程建设完工；1#楼：单位分部工程已完工；3#楼：基础、主体框架工程；4#楼：主体封顶、砌筑完成、预埋线管完成，内外墙抹灰、天棚抹灰、内外墙腻子涂料；6#楼：完成钢筋混凝土结构封顶、完成砌筑工程，内外墙抹灰、内外墙、顶棚腻子涂料、铝合金窗，瓷砖工程，消

防、暖通；10#楼：基础、主体、抹灰工程、防水工程；11#楼：已完成至消火栓工程、喷淋系统、给排水、燃气工程、通风空调工程。

3. 经费来源和使用情况

河池·环江工业园区扶贫车间三期建设项目总投资 44480 万元，项目资金来源如下：项目资金本 8896 万元，来源为业主自筹，申请专项债券资金 30000 万元。根据《广西壮族自治区财政厅关于下达 2022 年第七批新增政府债务限额的通知》文件，本项目 2022 年共获得政府专项债券资金 23000 万元，截止 2022 年底收到专项债券资金 15000 万元，完成专项债券资金支付 13770.279 万元，支出的原始凭证手续齐全，专项债券资金支付实行三方监管支付。

（二）项目绩效目标

2022 年计划 2#楼、7#楼、8#楼、9#楼、12#楼、1#楼、4#楼、6#楼、11#楼工程建设完工；3#楼、10#楼：完成项基础工程建设

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评的前期准备工作

2023 年 3 月 21 日成立项目绩效自评工作组，由环江毛南族自治县名达投资经营有限公司覃耐峰任组长，成员有卢宝蕾、蒙中南、罗熊兆、韦朝晨、覃健帮、莫淑萍组成，开展项目绩效评

价工作。

（三）自评的组织过程

项目自评组长覃耐峰组织项目小组成员卢宝蕾、蒙中南、罗熊兆、韦朝晨、覃健帮对项目建设情况进行实地查看，并查阅项目前期手续及工程资料，财务总监韦朝晨负责查阅资金拨付情况，查阅会计凭证、相关票据台账，查看资金是否及时支付，支付手续是否齐全。以上两项工作已于3月25日完成。

三、绩效分析及评价结论

（一）专项债券支出进度（满分10分，得9.1分）

河池·环江工业园区扶贫车间三期建设项目总投资44480万元，项目资金来源如下：项目资金本8896万元，来源为业主自筹，申请专项债券资金30000万元。根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2022年第七批新增政府债务限额的通知》文件，本项目2022年共获得政府专项债券资金23000万元，截止2022年底收到专项债券资金15000万元，完成专项债券资金支付13770.279万元91%支付，支出的原始凭证手续齐全，专项债券资金支付实行三方监管支付。

（二）产出指标（满分50，得50分）

1. 数量指标（满分20，得18分）：

本项目2#楼、7#楼、8#楼、9#楼、12#楼工程建设完工；1#

楼：单位分部工程已完工；3#楼：基础、主体框架工程；4#楼：主体封顶、砌筑完成、预埋线管完成，内外墙抹灰、天棚抹灰、内外墙腻子涂料；6#楼：完成钢筋混凝土结构封顶、完成砌筑工程，内外墙抹灰、内外墙、顶棚腻子涂料、铝合金窗，瓷砖工程，消防、暖通；10#楼：基础、主体、抹灰工程、防水工程；11#楼：已完成至消火栓工程、喷淋系统、给排水、燃气工程、通风空调工程。

2. 质量指标（满分 10 分，得分 10 分）

建设单项合格率 100%。

3. 时效指标（满分 10 分，得分 10 分）

——按进度计划时间完成，项目完工率 100%

4. 成本指标（满分 10 分，得分 10 分）

项目正在建设中，2022 年 1 月至 2022 年 12 月支付资金 14270.279 万元，其中粤桂帮扶资金 500 万元，2022 年专项债券资金 13770.279 万元，专项债券资金支付实行三方监管支付。

（三）效益指标（满分 30 分，得 30 分）

1. 经济效益（满分 10 分，得 10 分）

基础设施的建设推动当地产业发展，带来一系列的租金收入、土地升值、企业税收，提升当地政府与人们的收入水平。

2. 社会效益（满分 10 分，得 10 分）

基础设施建设攻坚对整个环江工业园的发展起着决定性作用，有利于推动当地产业发展。

3. 生态效益（满分 5 分，得 5 分）

采用集中与分散相结合，点、线、面相结合的绿地系统，一切可绿化的用地均应绿化，并保留和利用规划或改造范围内的已有树林和绿地，发展垂直绿化。

4. 可持续影响（满分 5 分，得 5 分）

本项目预计可持续收益年限 50 年，促进了社会经济的可持续发展。

（四）满意度指标（满分 10 分，得 10 分）

涉及群众和企业满意度达 98%。

（五）评价结论和项目得分

1. 评价结论

2022 年河池·环江工业园区扶贫车间三期建设项目完成 2#楼、7#楼、8#楼、9#楼、12#楼工程建设完工；1#楼：单位分部工程已完工；3#楼：基础、主体框架工程；4#楼：主体封顶、砌筑完成、预埋线管完成，内外墙抹灰、天棚抹灰、内外墙腻子涂料；6#楼：完成钢筋混凝土结构封顶、完成砌筑工程，内外墙抹灰、内外墙、顶棚腻子涂料、铝合金窗，瓷砖工程，消防、暖通；10#楼：基础、主体、抹灰工程、防水工程；11#楼：已完成

至消火栓工程、喷淋系统、给排水、燃气工程、通风空调工程。完成投资 14270.279 万元，圆满完成项目年度建设目标，项目进一步强化经济发展的社会基础，促进了环江县基础设施的完善，从而使经济结构合理化。

2. 项目得分汇总

项目评价得分汇总表

评价指标	分值	自评得分
项目资金	10	9.1
产出指标	50	48
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
总分	100	97.1

四、项目存在问题和相关建议

存在问题：无。

环江毛南族自治县名达投资经营有限公司

2023年6月21日

