

附件 1:

2022 年度专项债券项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	P20451226-0049						
项目名称	河池•环江工业园区扶贫车间三期建设项目						
债券名称	2022 年地方政府专项债券						
项目单位	环江毛南族自治县名达投资经营有限公司						
项目单位主管部门	自治区财政厅(局)/河池市（环江县）财政局局以及环江毛南族自治县人民政府确定的主管部门						
项目性质	新建项目(√) 续建项目()						
开工及收益实现时间	开工时间	2021 年 6 月	竣工时间	2023 年 12 月	项目收益实现时间	2023 年 12 月	
项目实施进度安排	2020 年 9 月 编制项目建议书、审批； 2020 年 10 月-12 月 可行性研究报告编制、审批； 2021 年 1 月-3 月 项目初步设计、施工图设计； 2021 年 4 月 项目招投标、办理建设手续； 2021 年 6 月~2023 年 11 月土建工程施工； 2023 年 12 月 竣工验收、交付使用。						
项目资金来源及落实情况(万元)	资金来源	金额(万元)	利率(%)	占比(%)	其中：已到位金额	到位时间	存量融资抵押状况

项目概况	合计		44480	-		44480	
	其中：财政拨款（含预算内基建资金等）	其中：中央	-				
		自治区	-				
	专项债券资金		23000	3.52	51.7	23000	2023.3.28
	自有资金			-			
	非政府债券融资资金						
	其中：银行贷款		7000		15.7	7000	
	其他融资资金		14480		32.6	14480	
	建设地点	环江县城西工业园区		建筑面积		162092.00 m²	
	立项依据	环发改审批（2020）114号					
项目用途	生产厂房						
可行性和必要性	打破以往资金补贴扶贫方式，搭建农民工创业平台，恢复造血功能，实现精准扶贫						
实施（建设）内容	拟建车间共12栋，宿舍楼2栋，值班室4间及设备房1栋，项目总建筑面积为162092.00 m²。主要建设内容包括车间、宿舍楼、设备房的主体土建工程、装饰工程、安装工程，以及停车场、道路硬化、室外管网工程、照明工程、绿化工程 及其他附属工程。						
项目总体绩效目标	通过建设12个就业扶贫车间，搭建快捷创业平台，吸引大量返乡创业者来此安家落户，投资兴业，增加农民收入的同时，促进农民快速富裕，推动当地经济发展。						
中期绩效目标（xxx-xxx年）							
自评得分（满分100分）	100	专项债券支出进度（10分）			10		
项目绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改

衡量指标									措施
产出指标 (50分。其中：产出数量、质量、成本、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分)	产出数量	指标 1：建设扶贫车间栋数	12 栋		10			10 栋厂房已建设完工，2 栋厂房在建	
		指标 2：扶贫车间总建筑面积	≥162092.00 m²		10			149011.7 m²	
									
	产出质量	指标 1：工程竣工验收合格率	≥100%		10			项目尚未竣工验收	
		指标 2：.....							
		指标 1：工程完成及时率	≥95%		10				
	产出时效	指标 2：.....							
		指标 1：项目预算额度	≤44480 万元		10				
									
	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施			
效果指标 (30分)	经济效益	指标 1：带动就业人员收入	≥2000 万元	10	项目建设期未产生收益				
		指标 2：.....							
									
社会效益	社会效益	指标 1：提供就业岗位数	≥5000 个	10	项目建设期未能提供就业岗位				

一级指标	生态效益	二级指标							
		指标 1:	采用集中与分散相结合，点、线、面相结合的绿地系统，一切可绿化的用地均应绿化，并保留和利用规划或改造范围内的已有树林和绿地，发展垂直绿化。	5					
		指标 2:							
	可持续影响	指标 1: 工程设计使用年限	≥50 年	5					
									
		二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改		

社会公众或服务对象满意度（10分）	——	指标 1：社会公众满意度	≥100%	10	涉及群众和企业满意度达 98%	进措施
		指标 2：				
						

备注：1. “分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2. “专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3. 定量指标得分：按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分：根据指标完成情况为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%。

