

环江农产品集中加工区项目支出绩效自评报告

项目名称 环江农产品集中加工区项目

项目单位 广西环江工投产业投资集团有限公司

主管部门 河池·环江工业园区管理委员会

评价类型 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2023年6月29日

广西环江工投产业投资集团有限公司（制）

一、项目基本情况			
项目负责人	莫日鹏	联系电话	17707889334
地 址	环江县城西工业园区	邮编	547110
项目起止时间	2021 年-2024 年		
计划安排资金（万元）	12000	实际到位资金（万元）	12000
其中：中央财政		其中：中央财政	
自治区财政		自治区财政	
市县财政		市县财政	
其它		其它	
实际支出（万元）	12000		
二、项目支出明细			
支出内容	计划支出数	实际支出数	
（经济科目）			
专项债支出	12000 万元	12000 万元	
支出合计	12000 万元	12000 万元	
根据广西壮族自治区财政厅关于下达 2022 年第三批政府债券额度和期限及对应项目的通知，桂财债〔2022〕47 号文件，2022 年度本项目获得政府专项债券资金 12000 万元，2022 年 12 月已支出 12000 万元。专项资金支付率 100%，支出原始凭证手续齐全。			

三、项目绩效情况			
	预 期 (或调整后)	实 际	
项目绩效目标及 实施计划完成情 况	完成 1#、2# 厂房建设, 3#、4#、5#、6#、 7#、8#、9# 主体建设。	完成 1#、2# 厂房建设, 3#、4#、 5#、6#、7#、8#、9# 主体建设。	
财务管理情况	支出原始凭证手续齐全, 招标程序合法, 手续齐全。		
综合得分	100		
自评等次	优秀		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
覃金字	总经理	广西环江工投产业投资集 团有限公司	覃金字
莫日鹏	项目负责人	广西环江工投产业投资集 团有限公司	莫日鹏
莫淑菲	会计	广西环江工投产业投资集 团有限公司	莫淑菲
蒙春妹	出纳	广西环江工投产业投资集 团有限公司	蒙春妹
填报人 (签字): 莫淑菲 2023 年 6 月 29 日			
评价组组长 (签字): 覃金字 2023 年 6 月 29 日			

广西环江工投产业投资集团有限公司 2022 年 环江农产品集中加工区项目支出自评报告报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况

1. 立项背景

《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的实施意见（桂政办发〔2017〕148号）》中提出：**加快农产品加工聚集区建设**。做好农产品加工聚集区规划，加强其与城乡规划的衔接，合理布局农产品生产与研发设施。根据规模需求，落实安排农产品加工聚集区、仓储物流、产地批发市场建设用地。围绕“三区三园”和工业园区建设，加快建设农产品加工聚集区，推动农产品加工向工业园区集中。依托全区各级现代特色农业示范区及各类园区，大力发展农产品加工业，促进现代特色农业示范区成为农产品加工的示范区、引领区，环江的菜牛和五香（香猪、香牛、香米、香鸭、香菇）等特产名扬区内外，环江是全国菜牛之乡，同时境内有丰富的煤、铅锌等矿产资源。

2. 项目实施情况

2020年4月23日获得环江农产品集中加工区建设项目立项的批复（环发改审批【2020】45号），2022年完成1#、2#4层楼厂房建设，3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#4层厂房主体建设。

3. 经费来源和使用情况

环江农产品集中加工区建设项目总投资 32000 万元，其中专

于下达 2022 年第三批政府债券额度和期限及对应项目的通知，桂财债〔2022〕47 号文件，2022 年度本项目获得政府专项债券资金 12000 万元，2022 年 12 月已支出 12000 万元。专项资金支付率 100%，支出原始凭证手续齐全。

（二）项目绩效目标。

完成 1#、2#厂房建设，3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#主体建设。

二、项目绩效评价工作情况

（一）自评前期准备工作：2023 年 6 月 6 日成立绩效自评工作组，由广西环江工投产业投资集团有限公司覃金字任组长，成员莫日鹏、莫淑菲、蒙春妹组成，开展项目绩效评价工作。

三、绩效分析及评价结论

（一）专项债券支出进度（满分 10 分，得 10 分）

环江农产品集中加工区建设项目，根据广西壮族自治区财政厅关于下达 2022 年第三批政府债券额度和期限及对应项目的通知，桂财债〔2022〕47 号文件，2022 年度本项目获得政府专项债券资金 12000 万元，2022 年 12 月已支出 12000 万元。专项资金支付率 100%，支出原始凭证手续齐全。

（二）产出指标（满分 50 分、得 50 分）

1. 数量指标（满分 20 分、得 20 分）

本项目 2022 年已 2022 年完成 1#、2#4 层楼厂房建设，3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#4 层厂房主体建设。

2. 质量指标（满分 10 分、得 10 分）

项目建设合格率 100%

2. 质量指标（满分 10 分、得 10 分）

项目建设合格率 100%

3. 时效指标（满分 10 分、得 10 分）

项目按进度计划时间完成，项目完工率 100%

4. 成本指标（满分 10 分、得 10 分）

项目建设中，截止 2022 年 12 月底支付资金 12000 万元。

（三）效益指标（满分 30 分、得 20 分）

1. 社会效益（满分 20 分，得 20 分）

加快了河池环江经济开发区的发展速度，提供更多的就业机会。

2. 可持续影响（满分 10 分、得 10 分）

本项目预计可持续发展年限 50 年，促进了社会经济的可持续发展。

（四）满意度指标（满分 10 分，得 10 分）

项目涉及群众和企业满意度达 95%

（五）评价结果和评价结论

环江农产品集中加工区建设项目 2022 年已 2022 年完成 1#、2#4 层楼厂房建设，3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#4 层厂房主体建设，圆满完成项目年度建设目标，进一步强化经济发展的基础，促使了环江园区的基础设施，为环江打下了经济基础，给企业创造了一个优良的生产，营造了一个良好的招商环境。项目自评总得分 100 分。

四、经验总结、存在问题及意见建议

统筹项目申报工作；其次其他要素部门各司其职为项目前期推进做好要素保障；最后项目单位能够积极落实，加快推进最终提前做好准备，实现项目前期完备等资金，资金下达后迅速投入使用。

2、项目前期工作经费紧缺，项目前期工作推进难。

3、加强项目监督管理，加快推进项目进度建设，争取能提前完成项目建设，尽快交付厂房给企业使用。

广西环江工投产业投资集团有限公司

2023年6月29日

