

附件 1:

2022 年度专项债券项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	P20451226-0038						
项目名称	环江农产品集中加工区建设项目						
债券名称	2022 年广西壮族自治区政府产业园区专项债券						
项目单位	广西环江工投产业投资集团有限公司						
项目单位主管部门	河池·环江工业园区管理委员会						
项目性质	新建项目（）续建项目（√）						
开工及收益实现时间	开工时间	2021.09	竣工时间	2024.10	项目收益实现时间	2025 年	
项目实施进度安排	至 2024 年 12 月完成完成蔬菜加工区建筑面积 45,000 平方米，粮油加工区建筑面积 37,800 平方米，物流仓储区建筑面积 17078.8 平方米及场内附属设施项目建设。						
项目资金来源及落实情况（万元）	资金来源		金额（万元）	利率（%）	占比（%）	其中：已到位金额	存量融资抵押状况
	合计			-			
	其中：财政拨款（含预算内基建资金等）		其中：中央自治区	-			无

	专项债券资金		12000			12000	
	自有资金			-			
	非政府债券融资资金						
	其中：银行贷款						
	其他融资资金						
项目概况	建设地点	环江县城西工业园区		建筑面积		90922.16 平方米	
	立项依据	环发改审批（2020）45 号					
	项目用途	加快园区基础设施建设，引入农产品加工企业，增加就业岗位，提高财政收入。					
	可行性和必要性	项目的建设是落实国家、河池市相关发展政策，推动产业发展的重要举措，符合现行相关产业政策和地方发展规划的要求，将对当地进一步调整优化产业结构起到积极作用，对提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥带头作用；项目建设是完善环江毛南族自治县基础设施建设，是筑巢引凤”的需要；项目建设有利于加快环江毛南族自治县的建设，助力河池市经济社会的跨越式发展；项目建设是改善产业区环境，为居民出行提供便利的需要。					
	实施（建设）内容	项目总建筑面积 250,980 平方米，其中果蔬加工区建筑面积 45,000 平方米，粮油加工区建筑面积 37,800 平方米，禽类加工区建筑面积 23,000 平方米，牲畜加工区建筑面积 21,000 平方米，物流仓储区建筑面积 58,800 平方米，司乘休息楼建筑面积 7,660 平方米，特色产品展示街建筑面积 13,560 平方米，检测中心、信息中心建筑面积 44,160 平方米，标准化厂房 71,000 平方米；建筑占地面积 201,272 平方米，机动车停车位 351 个，其中大货车停车位 176 个，小客车停车位 175 个。					
项目总体绩效目标	续建两栋四层标准化厂房，面积为 16549.84 平方米。新建 9 栋四层标准化厂房，总面积 74372.32 平方米及其附属设施工程。						

中期绩效目标 (2021-2024年)		完成 9 栋标准化厂房主体建设。建安工程费 13000 万元。					
申报得分 (满分 100 分)		100		专项债券支出进度 (10 分)		10	
一级指标 产出指标 (50 分。 其中：产 出数量、 质量、时 效、成本 分别为 20 分、10 分、 10 分、10 分)	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施	
	产出数量	完成 9 栋标 准化厂房建 设	大于 9 栋厂 房	20	在建	正在按施工进度如期 施工	
	产出质量	工程质量	合格	10	在建	正在按施工进度如期 施工	
	产出时效	项目工程款 支付情况	按时按量完 成	10	完成	按施工进度拨付工 程款	
	产出成本	项目投资大 于 12000 万 元	≥12000 万元	10	完成	按施工进度工程量拨 付工程款	
一级指标 效果指标 (30 分)	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施	
	经济效益	带动就业人 员收入	≥1800	10	在建	正在按施工进度如期 施工	
	社会效益	直接及间接 带动就业	≥200	10		正在按施工进度如期 施工	
	可持续影响	工程设计使 用年限	50	10	在建	正在按施工进度如期 施工	
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施

45122660012

项目绩效目标
量指标

	社会公众或服务对象满意度 (10分)	——	受益人口满意度	≥95%	10	在建	正在按施工工期如期施工
备注：1. “分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2. “专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3. 定量指标得分：按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分：根据指标完成情况为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%。							